

റിപ്പോർട്ട്

04/01/2024 തിയ്യതിയിലെ ഉപജില്ലാ സ്ഥിരം അദാലത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി ഹസീനW/O മുനീർ, കോവുകൽ വീട്, കോട്ടപ്പള്ളി പി.ഒ. എന്നവർ കെട്ടിടം റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് 17/04/2023ന് പ്ലാനും അപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ പ്രൊജക്ഷൻ 70 സെ.മീ. ഉണ്ട്. പ്ലോട്ട് അതിരിൽ നിന്ന് വീടിന്റെ തറയിലേക്കുള്ള അകലം ചട്ടപ്രകാരം Rear Yard 1 മീറ്റർ ആവശ്യമാണ്. Rear Yard ൽ കുറവുവരുന്ന പ്ലോട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 83 സെ.മീറ്ററും ഓപ്പണിംഗ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് 95 സെ.മീ, 1 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒന്നാം നിലയിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ ഏകദേശം 1.50 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 20 സെ.മീ. വീതിയിൽ റൂഫ് പ്രൊജക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് താഴത്തെ നിലയിൽ 70 സെ.മീ. പ്രൊജക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായി താഴത്തെ നിലയിലും ഒന്നാം നിലയിലും മൂന്ന് കള്ളി ജനലുകൾ 2 എണ്ണം വീതം നിലവിലുണ്ട് എന്നവിവരം സമർപ്പിക്കുന്നു.


SECRETARY
THIRUVALLUR GRAMA PANCHAYATH
 KOZHIKODE DIST. - 673 541, PH: 0496-2582027

